



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๗๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘			√	๑๖๙,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด ซอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย ๖ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๘๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘			√	๑๘๓,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หลังวัดบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๖๑,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๕	โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำ การเกรดเกลี่ยงานหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑๘๙,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ -๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๔,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๔๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๒๓๖,๐๐๐
๘	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร <b>ช่วงที่ ๓</b> ขนาดกว้าง ๕ - ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙.๕๐ ตารางเมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	๑๕๓,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๗๑,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๗,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๑๑	โครงการลงหินคลุกถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยงานหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๕๙,๓๐๐
๑๒	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๔๑,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๓</b> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๓๒๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด						
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ แห่ง และงาน คอนกรีตเสริมเหล็กบนแนวท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	๒๖๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘			√	๒๖๙,๐๐๐
๑๖	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๑๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘			√	๒๖๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘			√	๒๕๘,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๘,๐๐๐	ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ไปบ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In Place Recycling ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๕๒๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๘		√		-
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยแสนสุข ตำบล ห้วยสำราญไปบ้านตะแบก ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In Place Recycling ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒ ตารางเมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๘๔,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘		√		-
๒๒	โครงการขุดลอกหนองทำนบ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยตบแต่งเนินดินให้ เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๒,๐๐๐	ธันวาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	๔๗๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหิน คลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รอบสระน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ขนาดพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกกว้าง ๐.๒๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขนาดพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	๓๒๖,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๒๕	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วย ระหาน หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำตามแบบที่ กำหนด จำนวน ๓ จุด <b>จุดที่ ๑</b> วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมคอนกรีต ปากท่อ	๑๗๖,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด						
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์) หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๓,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๒๗	โครงการขยายขอบสระน้ำ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกและขยายสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเนินดินให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘			√	๒๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนน หินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๙๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง ไปบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๔,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๓๐	โครงการถนนลงหินคลุกไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งถนนหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	๒๙๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตบแต่งเนินดินให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		-
๓๒	โครงการลงหินคลุกคันคลอง ห้วยกินขนม หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งถนน หินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-
๓๓	โครงการขุดลอกสระน้ำหนอง ตาเป่า หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๒๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยตบแต่งเนินดินให้ เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๔๔,๐๐๐	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		-
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๔,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาดี (คุ้มบ้านหลักไปถนนสายห้วยสำราญ - สตี๊ก) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๔,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๓๖	โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุกให้เรียบร้อยดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	๙๘,๐๐๐
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบนแนวท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๗๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	๒๖๙,๐๐๐
๓๘	โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนลงหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๑๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๘		√		-
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้าน นางเสมนไปโรงเรียนบ้านตะครอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๒,๐๐๐	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๗๔,๐๐๐	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ จำนวน ๔๐ จุด ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในเขตที่ทำการ อบต.ห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ความยาว ๒๙ เมตร โดยการเทคอนกรีตฝารางตามแบบ ที่กำหนด ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๑,๐๐๐	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘			√	๖๑,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติ ตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ ของประเทศชาติ เด็กได้รับการ พัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ๒๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘			√	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความสำคัญของหลัก พระพุทธศาสนา สร้างสุขภาวะ ทางจิตสุขภาวะทางสังคมและ สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา ให้เข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมเป็น เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๑ คน	๔๐,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดงานวันหัวผักกาดชาว วิถีชุมชน คนสามเฒ่า ของดีเมือง กระสังและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๘	จัดขบวนแห่งานวันหัวผักกาดชาว วิถีชุมชน คนสามเฒ่า ของดีเมือง กระสัง และงานกาชาด เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวิถี ชุมชนของอำเภอกระสัง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๔๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	จัดงานวันสำคัญทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการ เสริมสร้างความรัก เสียสละ ความ สามัคคี ความร่วมมือ การอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้ คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลด ละ เลิกเหล้าเบียร์ ปฏิบัติธรรมรักษาศีลและตั้งจิต อธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่ง ไม่ดีต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมที่ถือปฏิบัติสืบทอด กันมาของท้องถิ่นไว้ ให้คนรุ่นหลัง ได้สืบสานต่อไป จัดให้มีการ ประกวดกระทง การประกวด นางนพมาศผู้สูงอายุ การให้ความรู้ งานวันลอยกระทง การแสดงต่าง ๆ ของเยาวชนตำบลห้วยสำราญ การจัดนิทรรศการและการตกแต่ง ประดับเวทีและจัดสถานที่ ในบริเวณที่จัดงาน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√			๐ (ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสระน้ำ ในตำบลไม่มีน้ำ เกิดภาวะภัยแล้ง)
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัด การเรียนการสอน (รายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียน การสอน(รายหัว) จำนวน ๕ ศูนย์ฯ ให้กับเด็กเล็กคนละ ๑,๙๗๒ บาท ดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยสำราญ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญบ้านน้ำอ้อม ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญ บ้านครองสุข ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป่า	๓๑๕,๕๒๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๘		√		๒๗๘,๐๕๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเป็น ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ การถ่ายโอนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยสำราญ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน กุดโคลน ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญบ้านน้ำอ้อม ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญบ้านครองสุข ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบโรงเรียนบ้านตาเป่า	๑,๒๙๘,๗๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗		√		๕๗๖,๐๐๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (๓-๕) ปี จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี	๑๐๔,๔๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ๒. โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ๓. โรงเรียนบ้านกุดโคลน ๔. โรงเรียนบ้านตะครอง ๕. โรงเรียนบ้านประดู่ ๖.โรงเรียนบ้านตาเป่า	๓,๔๗๔,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		√		๑,๘๑๖,๒๕๐
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก เล็ก - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ๒. โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ๓. โรงเรียนบ้านกุดโคลน ๔. โรงเรียนบ้านตะครอง ๕. โรงเรียนบ้านประดู่ ๖.โรงเรียนบ้านตาเป่า	๑,๔๖๔,๔๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		√		๘๐๖,๖๙๖.๙๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	คำอาหารเสริม (นม)	คำอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยสำราญ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญบ้านน้ำอ้อม ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสำราญบ้านครองสุข ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบโรงเรียนบ้านตาเป่า	๓๑๒,๔๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		√		๑๘๖,๐๐๐

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลห้วยสำราญ	จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรีตำบลห้วยสำราญ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและบทบาทหน้าที่ของสตรีในการก้าวสู่ยุคใหม่และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของสตรีในการพัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชนและกิจการสาธารณะ ประโยชน์ต่อชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๘ คน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตำบลห้วยสำราญ	จัดอบรมอาชีพให้คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการตำบลห้วยสำราญ ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ สามารถเป็นอาชีพหลักหรือ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	√			-
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแบบโคกหนองนาโมเดล	อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ จำนวน ๗๐ คน ใน การส่งเสริมการฝึกและการ ประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุสาธิต ในการอบรม	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘			√	๒๐,๐๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพศศึกษา ทักษะ และการ ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศ ลดปัญหาทางสังคม และ เป็น การส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมาย ๓๖ คน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	√			-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	อบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัด สวัสดิการสังคมจากภาครัฐต่าง ๆ เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์และ บริการข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ ประชาชนได้รับทราบ เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึง สวัสดิการจากภาครัฐต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย ๔๒ คน	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘			√	๙,๙๘๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และ พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	อบรมให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุได้ความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายที่เหมาะสม กับวัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โรคติดต่อเกิดการระบาด โดยการช่วยเหลือเยียวยาและ ฟื้นฟูหลักเกิดภัย การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	√			-
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	อุดหนุนให้สำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอกระสังเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามพันธกิจของ สภากาชาดไทย และเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘			√	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการบรรเทา ทุกข์ บำรุงสุข จัดโรคภัย และ บำบัดภัยให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการ ๑ ตำบล ๑ ทีม กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยสำราญ	เพื่อดำเนินการในการบริหารงาน ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการ การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ห้วยสำราญ เพื่อให้บริการ ประชาชนในเขตตำบลห้วยสำราญ และเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียงตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๔ คน โดยเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/ราย	๔๓๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		√		๒๑๖,๐๐๐
๘	โครงการอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลห้วยสำราญ	๒๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบล โดยดำเนินการดังนี้ ๑.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๓.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายสุนัข/แมว จำนวน ๑,๒๘๘ ตัว	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐
๑๐	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข/แมว ที่ขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๖ บาท/ปี เป้าหมายสุนัข/แมว ๑,๒๘๘ ตัว	๗,๗๓๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม/ สิงหาคม ๒๕๖๘			√	๗,๗๓๐
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ได้รับ การจัดสรรตาม จำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่ มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ ตัวละ ๓๐ บาท ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ ฯ เป้าหมายสุนัข/แมว ๑,๒๘๘ ตัว	๓๘,๖๔๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘			√	๓๘,๖๔๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเป็นไข้เลือดออก โดยดำเนินการ ฉีดพ่นหมอกควันและหยอด ทรายอะเบท จำนวน ปีละ ๒ ครั้ง ให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ห้วยสำราญ เป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน	๑๔๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘		√		-
๑๓	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้กับประชาชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อให้ความรู้และ เกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการ ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์ใน การดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและ สามารถระงับเหตุในเบื้องต้นได้ อย่างปลอดภัย เป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ตำบลห้วยสำราญ เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดี ทำความดี และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๑๕	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระสัง (ศป.ปส.อ.กระสัง)	อุดหนุนเงินให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	√			-
๑๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยสำราญ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลห้วยสำราญให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลห้วยสำราญ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป้าหมาย ๕๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			√	๓๐๐,๐๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชนตำบล ห้วยสำราญ	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชน ในหมู่บ้าน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เป้าหมาย ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘	√			-
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบล ห้วยสำราญ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านๆ ละ ๑ ครั้ง โดยเป็น การอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติฯ และชี้แจง ภารกิจงานในความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ตอบปัญหาข้อซักถาม ประชาชน เป้าหมาย ๑,๔๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมารถปรับอากาศ ค่าเช่า ที่พัก กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๔๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	√			-
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบสำหรับประพฤติกรรมและ เป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนา บุคลากรสามารถ นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใน ประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมี ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทน วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ รายได้ของท้องถิ่น การให้บริการ และการวางแผนงานพัฒนาของ ท้องถิ่น โดยการจัดทำฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ (แผนที่) จากภาพถ่าย ดาวเทียมในรูปแบบข้อมูล เชิงตัวเลขสำหรับใช้เป็นฐาน ข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น ที่ง่ายต่อ การบริหารจัดการและจัดเก็บภาษี ของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมกับผู้เสียภาษีและสามารถ ตรวจสอบติดตามผลการจัดเก็บ ภาษีได้ ทำให้มีรายได้มากขึ้นต่อไป	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√			-
๖	โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชิงรุก ทำให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยการออกพื้นที่ถึง บ้าน ผู้ที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บ ภาษี และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ ขององค์กรกับ ผู้เสียภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรม	๕,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘			√	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ตามที่ กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง	๖๔,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	√			-
๘	โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนตามโครงการจัดงานพิธี และรัฐพิธี ให้ที่ทำการปกครอง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานพิธี และ รัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กระสัง ให้องค์การบริหารส่วน ตำบลสูงเนิน เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด ๑,๓๔๒ คน	๑๐,๘๑๓,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		√		๔,๙๐๙,๔๐๐
๑๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับ ผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคม -ผู้พิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ได้รับ เบี้ยคนพิการคนละ ๘๐๐ บาท/เดือน -ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีได้รับ เบี้ยคนพิการคนละ ๑,๐๐๐บาท/เดือน รวมทั้งหมด ๓๐๓ คน	๒,๙๕๔,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		√		๑,๒๕๓,๘๐๐
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๗ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท	๔๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		√		๑๘,๐๐๐
๑๓	โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยปลูก ต้นไม้เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ยางนา ต้นตะแบก กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลาย ของดินบริเวณคันคลองและปรับปรุง สภาพดินให้ดีขึ้น และเพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	√			-
๑๕	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	จัดอบรมให้กับประชาชนตำบล ห้วยสำราญ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการคัด แยกขยะตามหลัก ๓ RS และขยะ เปียกในครัวเรือน โดยการอบรมให้ ความรู้และสาธิตการคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๑๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	√			-
๑๖	โครงการอบรม/กิจกรรมการ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม พัฒนาจิตอาสาตำบลห้วยสำราญ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน/ หมู่บ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความ สะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน โดยจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดทำถังขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียก ในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย ๖๕ คน	๒๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	√			-

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๐๐๐		-	-	√	๑,๘๘๐
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) สำนักปลัด	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐		√	-	-	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักปลัด	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐		-	-	√	๔,๐๐๐
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) สำนักปลัด	โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๓๐,๐๐๐		√	-	-	
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐		-	-	√	๙,๐๐๐
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองคลัง	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	๑๒,๐๐๐		√	-	-	
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐		√	-	-	
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร ๑๒ ช่อง) กองสวัสดิการสังคม	ชั้นวางเอกสาร ๑๒ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐		√	-	-	
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองช่าง	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐		√	-	√	๔,๐๐๐