




รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
www.hr.go.th

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ทราบถึงแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกขึ้น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางปลั่ง ถึงบ้าน นายรอบ กระจ่างจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๘	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางสีดา เสาร์ทอง ถึงบ้าน นางมณี เพื่อนรัมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๐	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๑	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๔	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๗๒,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๗	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมอาคารของ อบต. ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๐	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๑	โครงการลงหินคลุกถนนในเขต พื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๕	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๖	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๙	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๑	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๒	โครงการลงหินคลุกถนนในเขต พื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๔	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๖	โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากคุ้มบ้านหลัก ไปถนนสายห้วยราช - สดึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓๘	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๐	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้าน นางเสมนไปโรงเรียนบ้านตะครอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๓	โครงการยกระดับถนนดินลงหิน คลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๕	โครงการบำรุงรักษาทางในความ ดูแลขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสำราญ (ถนนสาย หน้าที่ทำการ อบต.) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๖	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสำราญ (อาคารห้องน้ำ อบต.) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองกระหาด) หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ(คลองกระหาด) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองไผ่และคลองกินขนม)หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองระหาน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตตำบลห้วยสำราญสายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตตำบลห้วยสำราญ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย
๕๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In Place Recycling ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๑-๐๑๒ สายบ้านตาดี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๔,๙๗๗,๐๐๐	๔,๙๗๗,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุ เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดงานวัน หัวฝักกาดขาว วิถีชุมชน คนสามเผ่า ของดีเมืองกระสัง และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓	โครงการจัดงาน วันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๗๔,๐๐๐	๒๔๒,๗๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเป็น ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๓๑,๙๐๐	๑,๐๒๗,๙๓๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔๘,๖๐๐	๙๑,๔๖๑	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๙	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๔๖๑,๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๒๑,๖๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๑	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๗๒๔,๕๘๐	๑,๓๓๐,๐๒๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลห้วยสำราญ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลห้วยสำราญ	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสำราญ	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมอาชีพ การทำปุ๋ยอินทรีย์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน สมควร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และ พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔	โครงการ ๑ ตำบล ๑ ทีม กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยสำราญ	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐,๒๐๐	๓,๘๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๓,๖๘๐	๕๓,๖๘๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๙	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก (จัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	๑๔๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวน หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๑	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๕	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดใน พื้นที่อำเภอกระสัง (ศป.ปส.อ.กระสัง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบล ห้วยสำราญ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๒๑ มกราคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๗	โครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบล ห้วยสำราญ	๑๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ RS และขยะเปียก ในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๖,๗๕๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๖	โครงการอบรม/กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๔,๒๗๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๗๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น	๖๔,๐๐๐	-	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๑๓,๒๐๐	๙,๕๘๖,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๙๕๔,๔๐๐	๒,๖๐๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๙	เงินสำรองจ่าย	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก) สำนักปลัด	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองคลัง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) กองคลัง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองการศึกษา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองการศึกษา	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ) กองสวัสดิการ	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) กองช่าง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองช่าง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบภายใน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่บรรลุในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๕ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐) จำนวน ๑๐๓ โครงการโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
(คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐) จำนวน ๒ โครงการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามประเมินผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเข้ามาไม่เพียงพอกับจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะผู้บริหารมีนโยบายที่จะต้องดำเนินการในส่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก เช่น ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย และการเกิดโรคระบาด จำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นการเร่งด่วน ทำให้บางโครงการจำเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้แต่ละกอง/สำนัก ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม